


Dependencia:	Dirección de Obras Públicas
Sección:	Administrativa
Asunto:	Cuarto trimestre 2024 SRFT
No. de Oficio:	DOP/005/2025

**CARLOS MARTÍNEZ AMADOR**  
**COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN,**  
**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE**  
**BIENESTAR PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUN, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Cuarto Informe Trimestral del Ejercicio 2024**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE



PRESIDENCIA MUNIC  
H. AYUNTAMIENTO  
ALJOJUCA, PUEBLA, 08 ENE 2025

**C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ PRESIDENTE**  
**MUNICIPAL MUICIPAL CONSTITUCIONAL**  
**DE ALJOJUCA, PUEBLA**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contra Contos	Proyectos	Observaciones
21	12	1	2024	2	33	1	4	FMS Municipal	1	19171.25	0	1	441	3377861	0	0	0	0	0	0	0		Se cancela partida.
21	12	2	2024	2	33	1	4					2	612	3377861	0	0	0	0	0	0	0		Se cancela partida.
21	12	2	2024	2	33	1	4					2	613	3377861	19176.95	19176.95	19176.95	19176.95	19176.95	19176.95	0		Agua potable
21	12	2	2024	2	33	1	4			19171.25		2	614	3377861	12764809.2	12764809.2	12764809.2	12764809.2	12764809.2	12764809.2	0		Proyectos de infraestructura basica (pavimentaciones y Adoquinamiento)
21	12	2	2024	2	33	1	4					2	615	0	2954681.89	2954681.89	2954681.89	2954681.89	2954681.89	2954681.89	0		Proyectos de infraestructura para caminos
21	12	2	2024	2	33	1	4					2	616	0	890928.21	890928.21	890928.21	890928.21	890928.21	890928.21	0		Otros proyectos de infraestructura Arco
21	12	2	2024	2	33	1	4					2	622	0	278880	278880	278880	278880	278880	278880	0		Rehabilitación de edificios públicos - Presidencia
21	12	2	2024	2	33	1	4					2	632	3377861	0	0	0	0	0	0	0		Se cancela partida.
21	12	1	2024	2	33	1	5	FORTAMUN	1	1914.44	0	1	311	985702.33	2782711.13	2782711.13	2782711.13	2782711.13	2782711.13	2415429.5	0		Pago de energía eléctrica
21	12	2	2024	2	33	1	5					1	332	0	174000	174000	174000	174000	174000	174000	0		Elaboración de proyectos, manuales supervisión de obra, subcontratación con terceros
21	12	2	2024	2	33	1	5			1914.44		1	358	0	30000	30000	30000	30000	30000	30000	0		Pago de relleno sanitario
21	12	2	2024	2	33	1	5					1	392	0	111788	111788	111788	111788	111788	111788	0		Pago a CONAGUA
21	12	2	2024	2	33	1	5					1	441	0	1035300	1035300	1035300	1035300	1035300	1035300	0		Ayuda de varios. Semillas.
21	12	2	2024	2	33	1	5					1	515	0	331426	331426	331426	331426	331426	331426	0		Adquisición de equipo de cómputo, escáner e impresoras
21	12	2	2024	2	33	1	5					1	523	985702.33	0	0	0	0	0	0	0		Se cancela partida.
21	12	2	2024	2	33	1	5					1	529	985702.33	0	0	0	0	0	0	0		Se cancela partida.
21	12	2	2024	2	33	1	5					2	549	0	174000	174000	174000	174000	174000	174000	0		Adquisición de una moto patrulla para elementos de seguridad pública
21	12	2	2024	2	33	1	5					2	613	985703.01	91173.07	91173.07	91173.07	91173.07	91173.07	91173.07	0		Agua potable.
21	12	2	2024	2	33	1	5					2	614	985702	0	0	0	0	0	0	0		Se cancela partida.
21	12	2	2024	2	33	1	5					2	622	0	1185730.24	1185730.24	1185730.24	1185730.24	1185730.24	1185730.24	0		Construcción de caseta de video vigilancia.
21	12	2	2024	2	33	1	5					1	853	985702	0	0	0	0	0	0	0		Se cancela partida.







**MUNICIPIO DE AJUICUA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**CUARTO TRIMESTRE 2024**  
**DESTINO DE GASTO**

FAISMUN																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE24040 2464079	318385	24007	REHABILITACION DE CAMINO ANTIGUO A AJUICUA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJUICUA, PUEBLA	AJUICUA	\$ 1,698,093.54	\$ 1,698,093.54	\$ 1,698,093.54	\$ 1,698,093.54	\$ 1,698,093.54	\$ 1,698,093.54	\$ 1,698,093.54	100%	100%	2,499.00	M2	
PUE24040 2464083	318634	24008	REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE JALAPASCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJUICUA, PUEBLA.	JALAPASCO	\$ 278,880.00	\$ 278,880.00	\$ 278,880.00	\$ 278,880.00	\$ 278,880.00	\$ 278,880.00	\$ 278,880.00	100%	100%	487.58	M2	
PUE24040 2464503	330808	24009	CONSTRUCCION DE ARCO DE IDENTIDAD EN ACCESO PRINCIPAL A SAN MIGUEL TECUITLAPA, EN EL MUNICIPIO DE AJUICUA, PUEBLA	SAN MIGUEL TECUITLAPA	\$ 890,928.21	\$ 890,928.21	\$ 890,928.21	\$ 890,928.21	\$ 890,928.21	\$ 890,928.21	\$ 890,928.21	100%	100%	60.00	m2	
PUE24040 2464614	333485	24011	ADOQUINAMIENTO DE DIVERSAS CALLES NORTE Y SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TECUITLAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJUICUA, PUEBLA.	SAN MIGUEL TECUITLAPA	\$ 1,609,759.25	\$ 1,628,930.50	\$ 1,628,930.50	\$ 1,628,930.50	\$ 1,628,930.50	\$ 1,628,930.50	\$ 1,628,930.50	100%	100%	1,100.00	M2	
PUE24040 2464632	333898	24014	REHABILITACION Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN CALLE MIRADOR-LAGUNA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AJUICUA, AJUICUA, PUEBLA	AJUICUA	\$ 19,176.95	\$ 19,176.95	\$ 19,176.95	\$ 19,176.95	\$ 19,176.95	\$ 19,176.95	\$ 19,176.95	100%	100%	14.59	ML	
PUE24040 2492732	448686	24015	REHABILITACION DE CAMINO SAN ANTONIO LAS CUCHILLAS HACIA LA LOCALIDAD DE JALAPASCO EL GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE AJUICUA, PUEBLA.	SAN ANTONIO LAS CUCHILLAS	\$ 266,071.71	\$ 266,071.71	\$ 266,071.71	\$ 266,071.71	\$ 266,071.71	\$ 266,071.71	\$ 266,071.71	100%	100%	243.79	ML	
PUE24040 2495477	453951	24015	REHABILITACION DE CAMINO SAN ANTONIO LAS CUCHILLAS HACIA LA LOCALIDAD DE JALAPASCO EL GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE AJUICUA, PUEBLA.	SAN ANTONIO LAS CUCHILLAS	\$ 266,071.72	\$ 266,071.72	\$ 266,071.72	\$ 266,071.72	\$ 266,071.72	\$ 266,071.72	\$ 266,071.72	100%	100%	487.58	ML	
PUE24040 2492798	448774	24016	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2024 EN EL MUNICIPIO DE AJUICUA, PUEBLA.	AJUICUA	\$ 694,068.82	\$ 694,068.82	\$ 694,068.82	\$ 694,068.82	\$ 694,068.82	\$ 694,068.82	\$ 694,068.82	100%	100%	210.00	LUMINARIAS	
PUE24040 2496636	455845	24016	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2024 EN EL MUNICIPIO DE AJUICUA, PUEBLA.	SAN MIGUEL TECUITLAPA	\$ 293,852.06	\$ 293,852.06	\$ 293,852.06	\$ 293,852.06	\$ 293,852.06	\$ 293,852.06	\$ 293,852.06	100%	100%	89.00	LUMINARIAS	
PUE24040 2497074	456823	24016	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2024 EN EL MUNICIPIO DE AJUICUA, PUEBLA.	SAN ANTONIO LAS CUCHILLAS	\$ 56,286.83	\$ 56,286.83	\$ 56,286.83	\$ 56,286.83	\$ 56,286.83	\$ 56,286.83	\$ 56,286.83	100%	100%	17.00	LUMINARIAS	
PUE24040 2497151	456998	24016	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2024 EN EL MUNICIPIO DE AJUICUA, PUEBLA.	SAN ANTONIO JALAPASCO	\$ 56,286.83	\$ 56,286.83	\$ 56,286.83	\$ 56,286.83	\$ 56,286.83	\$ 56,286.83	\$ 56,286.83	100%	100%	17.00	LUMINARIAS	
PUE24040 2497203	457114	24016	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2024 EN EL MUNICIPIO DE AJUICUA, PUEBLA.	JALAPASCO EL GRANDE	\$ 56,286.83	\$ 56,286.83	\$ 56,286.83	\$ 56,286.83	\$ 56,286.83	\$ 56,286.83	\$ 56,286.83	100%	100%	17.00	LUMINARIAS	

**15 ENE 2025**  
**RECIBIDO**  
**17/12/2024**  
**MUNICIPIO DE AJUICUA**

FORTAMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/ RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE24040 2516580	24014	REHABILITACION Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN CALLE MIRADOR-LAGUNA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALIOLUCA, ALIOLUCA, PUEBLA	ALIOLUCA	\$91,173.07	\$91,173.07	\$91,173.07	\$91,173.07	\$91,173.07	\$91,173.07	\$91,173.07	100.00%	100.00%	69.41	ML	
PUE24040 2516589	24017	ADQUISICION DE UNA MOTOPATRULLA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	ALIOLUCA	\$174,000.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$174,000.00	100.00%	100.00%	1.000	MOTO PATRULLA	







MUNICIPIO DE ALJOJUCA  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 INDICADORES CUARTO TRIMESTRE 2024


FAISMUN											
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador		
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	
	2do. Trimestre	0.00	0	2	0.00	0	0	0.00	0	0	
	3er. Trimestre	0.00	0	6	0.00	0	2	0.00	0	2	
	4to. Trimestre	0.00	0	9	0.00	0	14	0.00	0	14	
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador		
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	
	2do. Trimestre	50.00	2	2	0.00	0	0	0.00	0	0	
	3er. Trimestre	55.56	6	6	0.00	0	2	0.00	0	2	
	4to. Trimestre	55.56	5	9	78.57	11	14	78.57	11	14	
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador		
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	
	2do. Trimestre	50.00	1	2	0.00	0	0	0.00	0	0	
	3er. Trimestre	50.00	3	6	100.00	2	2	100.00	2	2	
	4to. Trimestre	44.44	4	9	21.43	3	14	21.43	3	14	

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION,  
 DESARROLLO URBANO Y EVOLUCION,  
 SOSEQUEMIENTO Y EVALUACION



MUNICIPIO DE ATOYACACAHUCAN  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 INDICADORES CUARTO TRIMESTRE 2024

FORTAMUN											
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador		
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	985,702.00	5,914,214.00	16.67	985,702.00	5,914,214.00				
	2do. Trimestre	41.67	2,464,255.00	5,914,214.00	50.00	2,957,107.00	5,914,214.00				
	3er. Trimestre	66.67	3,942,809.00	5,914,214.00	75.00	4,435,660.00	5,914,214.00				
	4to. Trimestre	100.00	5,914,214.00	5,914,214.00	100.00	5,914,214.00	5,914,214.00				
Índice en el Ejercicio de Recursos											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador		
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	0.00	0.00	5,914,214.00	0.00	0.00	5,914,214.00				
	2do. Trimestre	41.67	2,464,255.00	5,914,214.00	41.67	2,464,255.00	5,914,214.00				
	3er. Trimestre	66.67	3,942,809.00	5,914,214.00	75.00	4,435,660.00	5,914,214.00				
	4to. Trimestre	100.00	5,914,214.00	5,914,214.00	100.00	5,914,214.00	5,914,214.00				
Índice de Dependencia Financiera											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador		
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	16.43	2,464,255.00	15,069,000.00	19.71	2,957,107.00	15,000,000.00				
	4to. Trimestre	33.33	3,942,809.00	11,811,000.00	9.42	5,914,214.00	628,097.78				
	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador		
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)*100	2do. Trimestre	20.00	492,851.00	2,464,255.00	0.00	0.00	2,957,107.00				
	4to. Trimestre	33.33	1,971,404.00	5,914,214.00	47.54	2,811,786.17	5,914,214.00				
Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador		
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	20.00	492,851.00	2,464,255.00	0.00	0.00	2,957,107.00				
	4to. Trimestre	33.33	1,971,404.00	5,914,214.00	47.54	2,811,786.17	5,914,214.00				







MUNICIPIO DE ATOYAC  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 INDICADORES CUARTO TRIMESTRE 2024

FORTAMUN											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	2,464,255.00		0.00	2,957,107.00				
	4to. Trimestre	0.00	0.00	5,914,214.00	1.89	111,788.00	5,914,214.00				
	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua										
	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones			
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	2,464,255.00	0.00	2,464,255.00					
	4to. Trimestre	0.00	0.00	5,914,214.00	0.00	5,914,214.00					
	Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales										
	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones			
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	2,464,255.00	0.00	2,464,255.00					
	4to. Trimestre	0.00	0.00	5,914,214.00	5.60	331,426.00	5,914,214.00				
	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local										
	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones			
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	60.00	1,478,553.00	2,464,255.00	0.00	2,464,255.00					
	4to. Trimestre	50.00	5,914,214.00	5,914,214.00	1.54	91,173.07	5,914,214.00				
	Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura										
	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones			
(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	20.00	492,851.00	2,464,255.00	0.00	2,957,107.00					
	4to. Trimestre	16.67	985,702.00	5,914,214.00	22.99	1,359,730.24	5,914,214.00				
	Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública										
	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones			

COOPERACION Y EVALUACION  
 15 ENE 2025  
 RECIBIDO  
 P/42/RS/COPE  
 50